Tableau de décision des travaux pour l'Ad_AP.xlsx - Microsoft Excel

ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX (tri par année)					
	Prévisionnel TTC	Réel TTC		Prévisionnel TTC	Réel TTC
2016	827 328,00 €	360 772,84 €	2021	0,00 €	0,00 €
2017	1 130 268,00 €	524 138,56 €	2022	335 554,00 €	0,00 €
2018	1 789 800,00 €	0,00 €	2023	0,00 €	0,00 €
2019	503 190,00 €	0,00 €	2024	0,00 €	0,00 €
2020	270 408,00 €	0,00 €	TOTAL DES ANNÉES	4 756 548,00 €	884 891,40 €

COUT TOTAL DES TRAVAUX (au document suivant le filtre utilisé)		
ESTIMÉ	HT	11 161 972,60 €
	TTC	13 352 367,00 €
RÉEL	HT	798 664,33 €
	TTC	966 386,50 €

Cases à remplir par Pascale (MDDLD) après RV avec les directions concernées

Cases à remplir par Edward (DPB) pour réalisation des travaux

Site	Nom	Zone d'ét... es	Elément de la chaîne de ...	Point Analy	...	Point Critique	Coût estim... lors d	Priori... vi	Année soul... é	Commentaires	Missi... n sui	Travaux conf... à	Année de réali...	N° DDC ou n°inte... ATA	Coût réel TTC	Observations
		N00	VI - CIRCULATIONS HORIZONTALES	B - Porte	A6	(Vantail trop étroit - cf. arrêté du 8 Décembre 2014 - Article 10) Permettre le franchissement de la double-porte notamment par l'installation d'un ouvrant de 0.80m minimum(porte tiercée)	800,00 €	1	2016	pas cheminement usuel	NORD	Organisation				
		N00	VI - CIRCULATIONS HORIZONTALES	B - Porte	A7	(Vantail trop étroit - cf. arrêté du 8 Décembre 2014 - Article 10) Permettre le franchissement de la double-porte notamment par l'installation d'un ouvrant de 0.80m minimum(porte tiercée)	800,00 €	1	écarté	écarté bureau animateur						
		N00	V - OBSTACLES DIVERS	D - Fonction utilisor	A8	Absence de lit réglable électrique et de lavabo adapté	3 000,00 €	1		réalisé été2015						
		N00	VI - CIRCULATIONS HORIZONTALES	B - Porte	A9	(Vantail trop étroit - cf. arrêté du 8 Décembre 2014 - Article 10) Permettre le franchissement de la double-porte notamment par l'installation d'un ouvrant de 0.80m minimum(porte tiercée)	800,00 €	1		réalisé été2016						
		N00	VI - CIRCULATIONS HORIZONTALES	B - Porte	A9	(Ressaut non traité) Faciliter l'accès, notamment par la création d'une pente conforme de 6% avec palier de repos en haut et en bas et tous les 10m.	1 350,00 €	1								
		N00	VI - CIRCULATIONS HORIZONTALES	N - Ecart de niveau (ressaut)	A10	(Ressaut non traité) Faciliter l'accès, notamment par la création d'une pente conforme de 10% avec palier de repos en haut sur une distance de 2 m maximum	15 000,00 €	1	2016		NORD	Entreprise	2016 / 2017	2016-011774 et 2017-001377	5 844,72 €	même BC 2016-011774 total 8279,99 € + BC 2017-001377 (1703,52 €)
		Abords	VI - CIRCULATIONS HORIZONTALES	N - Ecart de niveau (ressaut)	A1	(Ressaut non traité) Installer une tôle de seuil antidérapante de chaque côté de l'ouverture	450,00 €	1				Entreprise				
		Abords	VI - CIRCULATIONS HORIZONTALES	N - Ecart de niveau (ressaut)	A1	(Ressaut non traité) Améliorer le repérage du ressaut, notamment par la pose d'un élément de contraste visuel au droit de l'écart de niveau. (Couleur	150,00 €	1				Entreprise				
		Abords	II - ENTREE / ACCUEIL / SAS	A - Interphonie au dispositif d'ouverture et d'appel à distance de l'entrée	A2	(Bouton d'appel mal placé) Permettre l'usage du dispositif pour une personne en fauteuil, notamment en le déplaçant à + de 0,40m de l'angle rentrant ou entre 0,90m et 1,30m de haut.	675,00 €	1			NORD	Entreprise				
		Abords	VI - CIRCULATIONS HORIZONTALES	B - Porte	A3	(Vantail trop étroit - cf. arrêté du 8 Décembre 2014 - Article 10) Permettre le franchissement de la double-porte notamment par l'installation d'un ouvrant de 0.80m minimum(porte tiercée)	800,00 €	1	2016		NORD	Entreprise				devis à faire
		Abords	VI - CIRCULATIONS HORIZONTALES	B - Porte	A3	(Paillasson non-conforme) Améliorer les conditions de passage, notamment par la pose d'un paillasson encastré au sol grand trafic permettant le passage de matériel roulant (mixte caoutchouc et	375,00 €	1	2016	DPB	NORD	Entreprise	2016	2016-011734	0,00 €	
						(Vantail trop étroit - cf. arrêté du 8 Décembre 2014 - Article 10) Permettre le										

Tableau Pascale | Tableau Edward

Démarrer | Tableaux ADAP Rouen | Microsoft Excel - Tableau... | Rechercher sur l'ordi... | 10:09